

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje:

Sukcesywną dostawę katakumb grobowych żelbetonowych na cmentarz komunalny przy ul. Szanieckiej w Busku-Zdroju :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1.katakumby jednokomorowe | - 30 szt. |
| 2.katakumby dwukomorowe | - 70 szt. |

W cenę komór należy wliczyć: wykonanie katakumb, ich transport oraz montaż na terenie cmentarza w wykopie przygotowanym przez zamawiającego.

Dane techniczne:

1. Komory powinny być wodoszczelne.
2. Komory powinny być wykonane z betonu B25 W-8 i zbrojone siatką zgrzewaną z pręta fi 5 mm, ze stali 18 G2 (żebro), o oczkach nie większych niż 10 cm.
3. Grubość elementów żelbetonowych min. 7 cm.
4. Katakumba jednokomorowa składa się z jednego elementu podstawowego:
 - komory monolitycznej przykrytej 5 szt. płyt wierzchnich – przekrój A-A rysunek nr 1.
5. Katakumba dwukomorowa składa się z dwóch elementów podstawowych:
 - komory monolitycznej dolnej przykrytej 5 szt. płyt,
 - następnej komory nałożonej na komorę dolną, przykrytą 5 szt. płyt wierzchnich –przekrój A-A rysunek rys. nr.2
6. Połączenia poszczególnych elementów powinny być uszczelnione plastyczną taśmą bentonitowo -kautuczową WATERSTOP lub równoważną.. Taśma powinna być umieszczona w kanaliku wykonanym w komorze dolnej.
7. Wymiary katakumb zostały pokazane na rysunkach nr 1, 2, 3.
8. Ściany i dno komory pokryte powinny być od strony zewnętrznej warstwą izolacyjną Dysperbitem lub równoważną..
9. Wymiary katakumb zostały pokazane na rysunkach nr 1, 2, 3.
- 10 Ściany powinny posiadać ukośne zakończenia odprowadzające wodę opadową i umożliwiające uszczelnienia elementów .